

Termineinhaltung bei den in 2020 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Termine				Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Inbetriebnahmedatum Soll  (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahmedatum Ist  (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
1	Neubau einer öffentlichen Grünanlage an der Carl-Wery-Straße im Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 57cl (1. Teilbereich)	26.02.2019	II / 2020	II / 2020	X		
2	Fuß- und Radwegbrücke über die Offenbachstraße im Zuge der Promenade	09.10.2018 (AG verwaltungsintern)	II / 2020	IV / 2020		X	Terminverzögerung in Folge pandemiebedingter Personalerkrankungen: Quarantänen bei den Baufirmen führten zu Produktionsstillständen und Unterbrechungen der Lieferketten.
3	Barrierefreier Ausbau und Aufwertung der Fuß- und Radwegunterführung an der Otterstraße unter der Tegernseer Landstraße  Soziale Stadt Projekt im Sanierungsgebiet Tegernseer Landstraße – Chiemgaustraße	18.09.2018 (AG verwaltungsintern)	IV / 2019	III / 2020		X	Terminverzögerung in Folge von schwieriger und zeitaufwändiger Abstimmung mit vorgesehener Betreiber. Dieser verweigerte die Betreiberübernahme für die Aufzüge. Ein neuer Betreiber musste gefunden werden.
4	Fuß- und Radwegbrücke Arnulfpark über die zentrale Bahnachse am S-Bahn-Haltepunkt Donnersbergerbrücke	26.09.2019 (Indexsammelbeschluss)	IV / 2020	IV / 2020	X		
5	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1655 a Oertelplatz, Bahnlinie München-Ingolstadt (westlich), Hintermeierstraße (nördlich), Lautenschlägerstraße (östlich), Vesaliusstraße (südlich) und Georg-Reismüller-Straße (östlich) sowie Franz-Nißl-Straße (westlich) (Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 859)  Neu- und Umbau der Straßen und Plätze im Bebauungsplanumgriff  Lautenschlägerstraße (Maßnahme 5)	23.05.2017 (AG verwaltungsintern)	o.A.	IV / 2020	X		Fertigstellung erfolgte in Abhängigkeit von den privaten Hochbaumaßnahmen.
6	Programm im Zuge der Erneuerung von Eisenbahnbrücken durch die DB Netz AG  Hier: Sportlerweg Anpassung Eisenbahnüberführung	30.01.2018 (AG verwaltungsintern)	II / 2020	II / 2020	X		
7	Tengstraße Neugestaltung der Verkehrssituation	09.10.2018 (AG verwaltungsintern)	IV / 2020	IV / 2020	X		

## Termineinhaltung bei den in 2020 fertiggestellten Projekten

ANLAGE 2

Grunddaten			Termine				Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Inbetriebnahmedatum Soll  (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahmedatum Ist  (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
8	<p>Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2068</p> <p>Siedlungsschwerpunkt Freiham Freiham Nord – 1. Realisierungsabschnitt</p> <p>Endausbaupakete 1 und 2 der inneren Erschließungsstraßen des Neubaugebietes</p>	04.12.2018 (AG verwaltungsintern)	III / 2019	II / 2020		X	<p>Fertigstellung bis auf Teilbereiche termingerecht. Terminverzögerung im 1. Endausbaupaket bei der südlichen Gehbahn der U-1712 infolge Verzögerung der angrenzenden privaten Hochbaumaßnahme.</p> <p>Im 2. Endausbaupaket konnte der Teilbereich „Buszufahrt“ wegen Störungen im Bauablauf nicht termingerecht fertiggestellt werden.</p>
9	<p>Naupliastraße / St.-Magnus-Straße</p> <p>Austausch der Lichtsignalanlage, Kreuzungsumbau zur Verbesserung der Nahmobilität und barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle</p>	04.12.2018 (AG verwaltungsintern)	IV / 2019	II / 2020		X	<p>Terminverzögerung in Folge Leistungsverzug der bauausführenden Firma. Dies führte dazu, dass die Asphaltarbeiten im Kreuzungsbereich witterungsbedingt erst im April 2020 durchgeführt werden konnten.</p>
10	<p>Fünf Plätze attraktiv neu gestalten</p> <p>St.-Pauls-Platz</p>	29.01.2019	III / 2020	III / 2020	X		
11	<p>Fünf Plätze attraktiv neu gestalten</p> <p>Siegestor</p>	26.03.2019	IV / 2020	IV / 2020	X		
12	<p>Dachauer Straße zwischen Lori- und Gabelsbergerstraße</p> <p>Verbesserung der Radverkehrsführung mit Kreuzungsumbau im Zuge des Austausches von Lichtsignalanlagen</p> <p>Bauabschnitt 2: Verbesserung der Radverkehrsführung zwischen Lori- und Sandstraße (stadteinwärts)</p>	30.04.2019 (AG verwaltungsintern)	II / 2020	II / 2020	X		
13	<p>Sanierung und Umbau Ruffinblock</p> <p>Stadteigenes Verwaltungsgebäude mit 21 Ladengeschäften Sendlinger Str. 1 / Rosental 1 / Rindermarkt 10</p>	13.11.2017	IV / 2020	IV / 2020	X		

Termineinhaltung bei den in 2020 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Termine				Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Inbetriebnahme-datum Soll  (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahme-datum Ist  (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
14	Errichtung eines Sportparks in Freiham mit: - zwei Dreifachsporthallen und Multifunktionsbereich - einem Schulschwimmbad - einem Vereinsheim / Gaststätte - einem integrierten Betriebsgebäude für Freisportanlagen - Freisportanlagen einschließlich Lärmschutzmaßnahmen - einer Tiefgarage	29.11.2017	I / 2020	I / 2020	X		
15	Bauvorhaben Bildungshaus Achatswies Erweiterungsbau	22.05.2019	IV / 2020	IV / 2020	X		
16 – 25	Schulbauoffensive 2013–2030 Zweiter Bericht zum 1. Schulbauprogramm „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung“	26.06.2019 (AG verwaltungsintern)	2019 2020	2020	X	X	Terminverzögerung bei der Maßnahme „Berufsbildungszentrum Ruppertstraße 5“ infolge verzögerter Baugenehmigung und daraus resultierender Störungen im Bauablauf.
26 – 33	Schulbauoffensive 2013–2030 Bericht zum 5. Pavillonbauprogramm Errichtung von Schulpavillonanlagen	26.06.2019 (AG verwaltungsintern)	2020	2020	X		
34 – 39	Bauprogramm zur Realisierung von Kinderbetreuungsplätzen Fortschreibung im Bauprogramm 2013/2014, 2016 und 2017	27.11.2019 (AG verwaltungsintern)	2020	2020	X		
40	Sportbauprogramm - Teil 1 „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung bestehender städtischer Freisportanlagen“  Hier: Sportanlage und Betriebsgebäude Surheimer Weg 3	27.11.2019 (AG verwaltungsintern)	2020	2020	X		
					<b>35</b>	<b>5</b>	