

Termineinhaltung bei den in 2023 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Termine				Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Inbetriebnahme-datum Soll (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahme-datum Ist (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
1	Altstadtring Nordwest Sicherheitsnachrüstung Altstadtringtunnel	12.06.2018 04.12.2018 30.06.2020 05.07.2022	I / 2023	III / 2023		X	Terminverzögerung aufgrund von Kapazitätsengpässen in der Bauabwicklung.
2	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2068 Siedlungsschwerpunkt Freiham Freiham Nord - 1. Realisierungsabschnitt 3. Straßenendausbaupaket: Otto-Meitinger-Straße, Gustl-Bayrhammer-Straße, Freihamer Weg und Verlegung des provisorischen Autobahnzubringers	08.11.2022 (AG verwaltungsintern)	IV / 2023	IV / 2023	X		Restarbeiten im Bereich der Otto-Meitlinger-Straße nach der Frostperiode.
3	Klausenburger Str. 2-6 Umbau Bürogebäude zur Flüchtlingsunterkunft Umsetzung des Eckdatenbeschlusses zum Haushaltsplan 2020 in der Abteilung Immobilienmanagement Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2019 – 2023	27.11.2019 (AG verwaltungsintern)	o.A.	II / 2023	X		
4	Errichtung eines Ersatzbaus im Rahmen der Generalsanierung für die Kinder- und Jugendfreizeitstätte "aqu@rium" und Errichtung einer Kindertageseinrichtung mit zwei Hortgruppen in der Alois-Wunder-Str. 1, Fist. 1281/1, Gemarkung Pasing	29.04.2020	III / 2022	III / 2023		X	Bauzeitverzögerungen durch Lieferschwierigkeiten und Personalausfälle wegen Pandemie und Ukraine-Krieg.
5 – 9	Schul- und Kitabauoffensive - Sachstandsbericht 2023 zu den Schul- und Kita-Bauprogrammen 1. und 2. Schulbauprogramm	26.07.2023 (AG verwaltungsintern)	2023	2023	X		
10 – 17	Schul- und Kitabauoffensive - Sachstandsbericht 2023 zu den Schul- und Kita-Bauprogrammen Bauprogramm 2019	26.07.2023 (AG verwaltungsintern)	2023	2023	X		
					15	2	