

**Klärwerk Gut Marienhof
Erneuerung der Verfahrens- und Anlagentechnik in der Biologie**

**Termin- und Mittelbedarfsplan
Entwurfsplanung**

Grobterminplan

Quartal	Vor 2024	2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Bedarfsplanung	x																												
Ingenieurverträge	x																												
Vorplanung	x																												
Entwurfsplanung	x	x	x	x	x																								
Genehmigungsverfahren					x	x																							
Vorbereiten der Ausführung							x	x	x	x	x	x																	
Baudurchführung													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inbetriebsetzung																x								x				x	
Abrechnung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Quartal	2031				2032				2033				2034				2035				2036				2037				2038				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Baudurchführung	x	x	x	x	x																												
Inbetriebsetzung									x																								
Abrechnung	x	x	x	x	x																												

Mittelbedarfsplan

Mittelbedarf in Tsd. € brutto	Jahressummen								
	Vor 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt
Gesamt	880	668	1980	4119	6910	6910	6910	3523	31900
davon Bau		0	0	3184	6368	6368	6368	3184	25472
davon Planung	880	668	1980	935	542	542	542	339	6428