

Kosteneinhaltung bei den in 2019 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]	
1	Siedlungsschwerpunkt Freiham Freiham Nord – Öffentliche Grünflächen Freiham-Neuaubinger- Grünband und südlicher Grünfinger	31.01.2017	5.540.000	4.315.000	22,1	Die Kosten für die Altlastenentsorgung waren geringer als veranschlagt.
2	Siedlungsschwerpunkt Freiham Freiham Nord – Öffentliche Grünflächen Bildungscampus und Sportpark	04.12.2018	5.600.000	4.170.000	25,5	Günstige Submissionsergebnisse bei den zum Zeitpunkt der AG noch nicht submittierten Leistungen. Zudem waren die Kosten für die Altlastenentsorgung geringer als veranschlagt.
3	Öffentliche Grünfläche östlich der Offenbachstraße Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1922 a	08.05.2018	1.680.000	1.360.000	19,0	
4	Freiflächen am Salzsenderweg  Teil A: Hauptbaumaßnahme Spieleinrichtungen und Wegeverbindungen	29.01.2019	1.930.000	1.780.000	7,8	
5	Generalsanierung der öffentlichen Grünanlage mit Spielplatz und Bolzplatz (Jugendspielgelände) im Nordteil der Neuhofener Anlagen	26.02.2019	2.170.000	2.080.000	4,1	
6	Barrierefreie Unterführung Freiham zwischen Bildungscampus und Sportpark	28.11.2017	3.110.000	2.130.000	31,5	Günstige Submissionsergebnisse bei den zum Zeitpunkt der AG noch nicht submittierten Leistungen.
7	Barrierefreier Ausbau und gestalterische Aufwertung der Fuß- und Radwegunterführung unter der Chiemgaustraße zwischen Neuschwansteinplatz und Scharfreiterplatz	10.04.2018	1.810.000	1.700.000	6,1	
8	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1943 b Frankfurter Ring (südlich), A 9 Berlin-München (westlich) und Domagkstraße (nördlich) - Domagkpark -  Neubau der Erschließungsstraßen und Fußgängerbereiche Anschluss des Neubaugebietes an den Frankfurter Ring und die Domagkstraße	02.05.2017 (AG verwaltungsintern)	1.150.000	1.120.000	2,6	
9	Menzinger Straße / Wintrichring  Kreuzungsumbau	04.07.2017 (AG verwaltungsintern)	4.000.000	3.055.000	23,6	Die Kosten für die Altlastenentsorgung waren geringer als veranschlagt.

Kosteneinhaltung bei den in 2019 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]	
10	Dachauer Straße zwischen Lori- und Gabelsbergerstraße  Verbesserung der Radverkehrsführung mit Kreuzungsumbau im Zuge des Austausches von Lichtsignalanlagen Bauabschnitt 2: Verbesserung der Radverkehrsführung zwischen Lori- und Sandstraße (stadtauswärts)	10.04.2018 (AG verwaltungsintern)	1.000.000	905.000	9,5	
11	Ludwigsfelder Straße zwischen Spiegelbergstraße und ca. 250 m westlich Am Neubruch  Erstmalige Herstellung hier: Maßnahmen der Bauphase 3 und 4	08.05.2018	4.100.000	3.575.000	12,8	
12	Freiham Öffentliche Flächen südlich der S-Bahn  Endausbau Hans-Stütze-Platz	12.06.2018 (AG verwaltungsintern)	1.290.000	1.285.000	0,4	
13	Umbau der Schönstraße zwischen Candidstraße und Lebschéestraße	12.06.2018	4.000.000	2.810.000	29,8	Vorgefundener Untergrund war frostsicher. Somit war Bodenaustausch nicht erforderlich.
14	Marsstraße zwischen Pappenheimstraße und Seidlstraße  Ersatz der baulichen Radwege durch Radfahrstreifen	18.09.2018 (AG verwaltungsintern)	2.000.000	1.710.000	14,5	
15	Briener Straße zwischen Stiglmairplatz und Königsplatz  Ersatz der baulichen Radwege durch Radfahrstreifen	09.10.2018 (AG verwaltungsintern)	1.400.000	1.295.000	7,5	
16	Sendlinger Straße zwischen Hackenstraße und Herzog-Wilhelm-Straße  Umgestaltung in eine Fußgängerzone	06.11.2018 (AG verwaltungsintern)	3.500.000	3.260.000	6,9	
17	Fünf Plätze attraktiv neu gestalten Willibaldplatz	26.02.2019	2.300.000	1.730.000	24,8	Die Kosten für die Altlastenentsorgung waren geringer als veranschlagt.

Kosteneinhaltung bei den in 2019 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung  (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt  [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten  [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose)  [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten  [in %]	
18 – 22	Sportbauprogramm - Teil 1 „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung bestehender städtischer Freisportanlagen“	24.10.2018 (AG verwaltungsintern)	15.090.000	14.205.000	5,9	
23 – 25	Schulbauoffensive 2013–2030 1. Schulbauprogramm „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung“	25.02.2016 (AG verwaltungsintern)	67.700.000	63.880.000	5,6	
26 – 33	Schulbauoffensive 2013–2030 5. Pavillonbauprogramm Errichtung von Schulpavillonanlagen	25.07.2018 (AG verwaltungsintern)	66.050.000	57.745.000	12,6	
34 – 38	Bauprogramm zur Realisierung von Kinderbetreuungsplätzen Fortschreibung im Bauprogramm 2013/2014 und 2016	13.12.2017 (AG verwaltungsintern)	23.893.000	22.720.000	4,9	
<b>SUMME der vom Stadtrat genehmigten Ausführungskosten</b>			<b>219.313.000 €</b>	<b>SUMME der Einsparungen</b>	<b>22.483.000 €</b>	