

Legende der nachfolgenden Tabellen

GS	Grundschule	NST	Neubau an einem neuen Standort
MS	Mittelschule	N	Neubau als Ersatzbau mit und ohne Bedarfserweiterung
FS	Förderschule	E (N)	Erweiterung als Neubau (Anbau) ohne Einbeziehung des Bestandes
RS	Realschule	E (B)	Erweiterung als Neubau (Anbau / Aufstockung) mit Betrachtung und teilweise Maßnahmen im Bestand
GYM	Gymnasium	GI o. N	Generalinstandsetzung oder Neubau / Ersatzbau zu prüfen
FOS	Fachoberschule	GI	Generalinstandsetzung
BS	Berufliche Schule	GI+E	Generalinstandsetzung mit Erweiterung
HfK	Haus für Kinder	NBP	Nutzerbedarfsprogramm
BA	Bauabschnitt	VPA	Vorplanungsauftrag
IN	(voraussichtliche) Inbetriebnahme	PA	Projektauftrag
PAV	Pavillonbau	PG	Projektgenehmigung
IHKM	Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München	AG	Ausführungsgenehmigung
		*	in Bearbeitung/ im Umlauf (verwaltungsinterne Genehmigung der Referate noch ausstehend)

1. Schulbauprogramm – Status Projektgenehmigung und mehr

Alle Projekte im Bau oder kurz vor Baubeginn

Das Terminziel des 1. Schulbauprogramms gemäß Bericht 2019 mit Inbetriebnahmeschwerpunkt 2020-2021 ist insgesamt haltbar.

Schulart	Projekt	Stadtbezirk	Kategorie / Maßnahme	Projektstand III/2020	Inbetriebnahme		Kategorie der Verschiebung	Bemerkungen	
					spätestmögliche Inbetriebnahme	Verschiebung in Jahren			
Projektstand Projektgenehmigung und mehr	GS	Plinganserstr. 28, Grundschule	6	GI	IN	2017	/	/	
	GS	Sentastr. 20-22 (Sporthalle, Schwimmbad)	13	GI	IN	2018	/	/	
	GS	Berg-am-Laim-Str. 142, Grundschule	14	E (B)	IN	2018	/	/	
	MS GS	Toni-Pfülf-Str. 30, Grund- und Mittelschule	24	E (B)	IN	2018	/	/	
	GS	Hochstr. 31, Grundschule	5	N	IN	2019	/	/	
	BS	Ruppertstr. 5, Berufsbildungszentrum Erziehungsberufe	2	NST	IN	2019	/	/	
	GS	Ravensburger Ring 37, Grundschule	22	N	IN	2019	/	/	
	GS	Pfanzeltplatz 10, 1.BA, Grundschule	16	GI	im Bau	2020	/	/	
	MS	Torquato-Tasso-Str. 36, Haus für Kinder, Grund- und Mittelschule (1. BA: HfK)	11	E (B)	im Bau	2020	/	/	
	RS	Heidemannstr., Realschule	12	N	im Bau	2020	/	/	
	MS GS	Schrobenhausener Str. 15, Grund- u. Mittelschule	25	E (B)	im Bau	2020	/	/	
	GS	Emmy-Noether-Str., (Dachauer Str. 164), Grundschule	10	NST	im Bau	2020	/	/	
	GS	Infanteriestr., (Dachauer Str. 114)	4	NST	im Bau	2020	/	/	
	BS	Briener Str. 37, Luisenstr. 29, Berufsoberschule	3	E (B)	im Bau	2020	/	/	
	GS	Grafinger Str. 13 (Werksviertel), Haager Str. 14, Grundschule	14	NST	im Bau	2021	/	/	
	RS	Aschauerstr., Paulsdorferstr. 20, Realschule und Haus für Kinder	16	NST	im Bau	2021	/	/	
	GS	Paul-Gerhardt-Allee, Berduxstr., Grundschule	21	NST	im Bau	2021	/	/	
	GS	Camerloherstr. 110, Grundschule	25	N	im Bau	2021	/	/	
	GS	Welzenbachstr. 12 (Amphionpark), Grundschule	10	E (N)	im Bau	2021	/	/	
	GS	Waldmeisterstr. 38, Grundschule	24	N	im Bau	2021	/	/	
	MS	Bernaysstr. 35, Grund- und Mittelschule	11	N	im Bau	2021	/	/	
	GS	Oberföhringer Str. 224, Grundschule und Haus für Kinder	13	N	im Bau	2022	/	/	
	GS	Schulstr. 6-8, Karlsfeld, Grundschule	99	N	im Bau	2023	/	/	
	MS GS	Strehleranger 4, Grund- und Mittelschule und Haus für Kinder	16	N	im Bau	2023	/	/	
	GS	Bayernkaserne I, Grundschule (Süd) und Haus für Kinder	12	NST	im Bau	2023	+1	Freimachung Grundstück	Inbetriebnahme 2023 zwingend für Bedarfsdeckung; wg. verzögerter Freimachung der Fläche auch Wohnbebauung später; wegen erforderlicher Freimachung des Nachbaraufelds Verschiebung (nur) um 1 Jahr möglich
	GYM	Bayernkaserne III, Gymnasium (Süd)	12	NST	im Bau	2025	+1	Freimachung Grundstück	Konnexitätskostenersatz G9 möglichst für gesamten Standort angestrebt
GS	Bayernkaserne II, Grundschule (Nord)	12	NST	PG	2026	+2	Freimachung Grundstück	Bedarfsabdeckung erfolgt zunächst über GS Bayernkaserne Süd, die 2023/2024 in Betrieb gehen soll	
SFZ	Bayernkaserne IV, Sonderpäd. Förderzentrum (Nord)	12	NST	PG	2026	+2	Freimachung Grundstück	Bedarf ab 2026	
GS	Pfanzeltplatz 10, 2. BA, Grundschule	16	E (N)	PG	2027	/	/	Baufeld mit Pavillon belegt	

2. Schulbauprogramm – Standorte mit unterschiedlichem Status

Im Vergleich zum Bericht 2019 zum 2. Schulbauprogramm haben nur noch 11 Standorte den Status Nutzerbedarfsprogramm. Das Terminziel des 2. Schulbauprogramms gemäß Bericht 2019 mit Inbetriebnahmeschwerpunkt 2022-2023 wird teilweise korrigiert.

Schulart	Projekt	Stadtbezirk	Kategorie / Maßnahme	Projektstand III/2020	spätestmögliche Inbetriebnahme		Kategorie der Verschiebung	Bemerkungen
					In	Verschiebung in Jahren		
Projektstand Projektgenehmigung und mehr	GYM Domagkstr. / Ungererstr. Interimsanlage	12	NST	IN	IN	/	/	bereits in Betrieb
	GYM Schlierseestr. 20; Asam-Gymnasium	17	E (N)	im Bau	2021	/	/	fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau
	BS Balanstr. 208, Berufsschule	16	E (N)	im Bau	2021	/	/	fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau
	GS Theodor-Fischer-Str., Grundschule	23	NST	im Bau	2022	/	/	fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau
	GS St.-Veit-Str. 46, Grundschule	14	NST	im Bau	2022	/	/	fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau
	GS Senftenauerstr. 21, Grundschule	20	N	im Bau	2022	/	/	fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau
	GYM Karl-Theodor-Str. 9; Maximiliansgymnasium	12	GI + E	im Bau	2022	/	/	fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau
	GYM Siegfriedstr. 22; Oskar-von-Miller-Gymnasium	12	GI + E	im Bau	2022	/	/	fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau
	GYM Gilmlstr. 2; Erasmus-Grasser-Gymnasium Neubau	7	GI	im Bau	2022	/	/	fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau
	GS Aidenbachstr. / Ratzinger Platz, Grundschule Boschetsrieder Str. 109 und Haus für Kinder	19	NST	im Bau	2022-23	/	/	fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau
	GYM Albrechtstr. 7; Rupprecht-Gymnasium	9	GI + E	im Bau	2023	/	/	fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau; 2. BA: GI IN 2026
	GYM Gmunder Str. / Ratzinger Platz, Gymnasium	19	NST	im Bau	2023-24	/	/	fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau
	BS Luisenstr. 9-11; BBZ Bau- und Kunsthandwerk	3	GI + E	im Bau	2024	/	/	fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau
Projektstand Projektauftrag oder Projektgenehmigung	GS Karl-Marx-Ring 63, Grundschule und Haus für Kinder	16	N	PG*	2023	/	/	fortgeschrittener Projektstand, Bedarfsdeckung u.a. für Baugebiet Alexisquartier
	GS Plinganserstr. 28, Grundschule, 2. BA, Vorplanung GI	6	GI + E	PG	2023	/	/	fortgeschrittener Projektstand; 1. Bauabschnitt bereits im 1. Bauprogramm
	GYM Salzsenderweg, Gymnasium (Ersatzstandort Elektrastr.)	13	NST	PA	2024	+1	Bebauungsplan	B-Plan Billigungsbeschluss erst Okt. 2020 erfolgt, ggf. Einwände
	BS Carl-Wery-Str. 41, Berufliche Schulen für Farbe & Gestaltung	16	NST	PA	2024	/	/	fortgeschrittener Projektstand
	BS Freudstr. 15, FOS Sozialwesen	24	NST	PG*	2024	/	/	Schule derzeit im Campus Freiham eingelagert; dort werden Raumkapazitäten von RS und GYM benötigt
	RS Freudstr. 15, Willy-Brandt-Gesamtschule	24	N	PG*	2024	/	/	Schule ab SJ 2020 in RS Paul-Hindemith-Allee 5-7 (ehem. Heidemannstr., Carl-Orff-Bogen, Gustav-Mahler-Str. 2) eingelagert; dort werden Raumkapazitäten für RS benötigt
	RS Petrarcastr. 1; Erich-Kästner-Realschule	24	N	PA*	2024	/	Baugistik, Teilung in 2 Bauabschnitte	Pavillon-Erweiterung 2021; Baugistik/ bauabschnittsweise Abwicklung in Prüfung
	RS MS GS Reutberger Str. 10-12 / Gotzinger Platz 1, Grund- und Mittelschule, Realschule und Haus für Kinder	6	N	PG	2025	+1	Streckung, Denkmal, Petition	Petition bezüglich Denkmalschutz; Streckung der Bauzeiten durch Verzicht auf Beschleunigungsmaßnahmen
	GYM Am Stadtpark 21; Karlsgymnasium	21	E (N)	PG*	2025	+1	Streckung, Bauablauf	fortgeschrittener Projektstand; Streckung um 1 Jahr möglich
	MS Torquato-Tasso-Str. 38, Grund- und Mittelschule, 2. BA: MS	11	E (N)	PA*	2025	/	/	Wegen vorhandener MS-Bedarfe Inbetriebnahme wie geplant in 2025
	GYM Wackersberger Str. 59, Klenze-Gymnasium	6	E (N)	PA	2025	+2	Streckung	fortgeschrittener Projektstand; Streckung baugistisch um 2 Jahre möglich
	GS Passauerstr. / Heckenstallerstr., Grundschule	7	NST	PA*	2026	+2	Streckung, Bedarfs-konkretisierung	Baugebiet Bauernbräuweg/ Fruchtareal 2022; Voraussetzung: Pavillon GS Konrad-Celtis-Str. (KoGa-Standort) muss bis 2026 primär der Bedarfsdeckung dienen
	GYM Weinbergerstr. 29; Max-Planck-Gymnasium	21	E (N)	PA*	2026	+2	Streckung	längere Nutzung Pavillon; Verzicht auf Beschleunigungsmaßnahmen
Status Nutzerbedarfsprogramm mit Inbetriebnahme als Zielgröße	MS GS Alfonsstr. 8, Grund- und Mittelschule und Haus für Kinder	9	E (N)	PA*	2029	+5	Baugistik, Alfonsstr. nach Inbetriebnahme Albrechtstr.	Nutzung Raumkapazitäten an der GS Infanteriestr.; Pavillon des Rupprechtgymnasiums ab 2025 / 26 frei, ca. 25 Klassen; baugistisch keine Aufteilung Schule und Sporthalle/Schwimmbad möglich; Standortalternative für Kita im Umfeld wird noch geprüft
	MS Eduard-Spranger-Str. 17, Mittelschule	24	N	NBP	2024	/	/	MS+ neue FS baulich gemeinsam. FS soll aus Standort Paulkestr. verlagert werden, um dort die GS Paulkestr. hinsichtl. Ganztagsversorgung zu entlasten
	GS Eduard-Spranger-Str. 15, Grundschule und Haus für Kinder	24	N	NBP	2024	/	/	steigende GS-Bedarfe (Baugebiet Ratold-/ Raheinstr.)
	RS Fehwiesenstr. 118; Ludwig-Thoma-Realschule und Haus für Kinder, 1. BA	14	E (N)	NBP	2025	/	/	1. BA = Kita und Bezirkssportanlage
	GYM Max-Reinhardt-Weg 27; Heinrich-Heine-Gymnasium	16	E (B)	NBP	2025	/	/	Erweiterungsbau
	RS Franz-Mader-Str. 6, Realschule und Haus für Kinder	10	NST	NBP	2026	/	/	dringender Bedarf, Entlastung Standort Gerastr. (Artur-Kutscher-Realschule)
	BS Orleansstr. 44; Staatl. Fachober- und Berufsoberschule Bauteil A (Erweiterung)	5	E (N)	NBP	2026	/	/	dringender Bedarf der Beruflichen Schulen
	GYM Nibelungenstr. 51a; Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 1. BA	9	E (N)	NBP	2026	/	/	1. BA = Bauteil C = Fachlehrsaaltrakt; derzeit „FLS-light“
	FS Rothwiesenstr. 18, Förderschule, 1. BA	24	E (N)	NBP	2026	/	/	2 Bauabschnitte notwendig (2. BA = 3. Schulbauprogramm), Schule deckt auch stadtweite FS-Bedarfe ab
	RS Fürkhofstr. 28; Helen-Keller-Realschule	13	E (N)	NBP	2026	/	/	Projekt soll fortgeführt werden, auch wg. nahtloser Nutzung Ausweichquartier Oettingenstr.; Verlängerung Baugenehmigung dort erforderlich
	GS Weißenseestr. 45 / Traunsteiner Str. 4-8, Grundschule, Haus für Kinder	17	N	NBP	2027	/	/	Baugebiet McGraw und Nachverdichtungsgebiete mitbedacht; GS kann mit Pav. Bedarfe abdecken (7 Züge); hohe Kitabedarfe im 17. StB
	GYM Fürstenrieder Str. 159; Erasmus-Grasser-Gym. Altbau	7	BU	BU	/	/	/	Abwicklung Maßnahmen am Altbau über den Bauunterhalt (Anmerk.: Bildungscampus Westpark inkl. geplantem Neubau auf dem Areal der ehem. Landesgehörlosenschule ist Untersuchungsauftrag aus dem 3. Bauprogrammabschluss)

3. Schulbauprogramm – 30 Standorte mit größtenteils Status Nutzerbedarfsprogramm

Die Zielvorgabe des 3. Schulbauprogramms gemäß Beschluss vom November 2019 mit Inbetriebnahmeschwerpunkt 2024-2027 wird auf einen Schwerpunkt 2027 verschoben

Schulart	Projekt	Stadtbezirk	Kategorie / Maßnahme	Projektstand III/2020	spätestmögliche Inbetriebnahme	Bemerkungen	
PG und mehr	GS	Mariahilfplatz 18, Grundschule und Kindergarten	5	E (N)	AG*	2023	Derzeit in Grundschule Hochstr. eingelagert; planmäßige Abwicklung erforderlich, damit neue Wohnbebauung auf dem Paulaner-Areal versorgt werden kann
PA oder PG	GYM	Kapschstr. 4, Adolf-Weber-Gymnasium	9	E (B)	PA*	2023 2025	1. BA (Innenhof): IN 2023, 2. BA: Fassadensan. (IHKM-Maßnahme) IN 2025; noch in Prüfung, inwieweit 1. BA auch geschoben werden könnte
	GYM	Knorrstr. 171, Gymnasium München Nord	11	E (B)	PG*	2025 2028	zuerst Schulerweiterung, dann Sporthalle
Status Nutzerbedarfsprogramm mit Inbetriebnahme als Zielgröße weitere Bauabschnitte aus dem 2.SBP	RS	Fürkhofstr. 28, Helen-Keller-Realschule (2. BA: RS)	13	E(N)+GI	NBP	2026	Projekt soll fortgeführt werden, auch wg. nahtloser Nutzung Ausweichquartier Oettingenstraße; Verlängerung Baugenehmigung dort erforderlich
	FS	Eduard-Spranger-Straße 17, SFZ	24	NST	NBP	2027	MS + neue FS baulich gemeinsam, FS soll aus Standort Paulckestr. verlagert werden, um dort die GS Paulckestr. hinsichtl. GT-Versorgung zu entlasten
	FS	Rothwiesenstr. 18, Förderschule (2. BA)	24	N	NBP	2028-29	2 Bauabschnitte notwendig (1. BA = 2. Schulbauprogramm), Schule deckt auch stadtweite FS-Bedarfe ab
	GYM	Nibelungenstr. 51A, Käthe-Kollwitz-Gym (2. BA: Sport)	9	E (N)	NBP	2028-29	1. BA = 2. Bauprogramm = Bauteil C = Fachlehrsaaltrakt; derzeit „FLS-light“ 2. BA = 3. Bauprogramm = Sport
	GS	Torquato-Tasso-Str. 38, Grund- und Mittelschule (3. BA: GS)	11	N	NBP	2028-29	1. BA = 1. Schulbauprogramm = HfK 2-2-2 2. BA = 2. Schulbauprogramm = MS inkl. Sporthalle, Schulschwimmbad und Mensa 3. BA = 3. Schulbauprogramm = Neubau der Grundschule, 1 zusätzlicher Zug als Entlastung für die GS Hanselmannstr. geplant
	RS FS	Fehwiesenstr. 118, Ludwig-Thoma-RS (2. BA: RS+FS)	14	N	NBP	2029	1. BA = 2. Schulbauprogramm = Kita + Bezirkssportanlage: Inbetriebnahme vorauss. 2025; 2. BA = Neubau RS + FS = 3. Schulbauprogramm: in der Folge
	FOS	Orleansstr. 44+46; Staatl. FOS/BOS u. BSZ (Bauteile B+C)	5	N	NBP	2029-30	1. BA = 2. Schulbauprogramm = Bauteil A 2. BA = 3. Schulbauprogramm = Bauteile B+C
	BS	Bergsonstr. 109, Berufliches Schulzentrum	21	PAV	NBP	2021	Pavillonanlage für dringende Bedarfe
	MS	Toni-Pföhl-Str. 30, PAV	24	PAV	NBP	2021	Pavillonanlage als Ausweichquartier für MS Eduard-Spranger-Str.; 1 Pav dauerhaft, 2 Pavs als Interim; Nachnutzung für Bedarfe im Sprengel bis neue GS Eggarten fertig; Verschiebung GS Eggarten auf max. 09/2028 nur bei Mitnutzung der Pavillonanlage(n) möglich
	GS	Manzostr. 79, (1. BA: Erweiterungsbau), GS, HfK	23	E (N)	NBP	2021 PAV 2026-27	Dringender Bedarf für Pavillon; bauliche Erweiterung der GS insges. 6 Züge erforderlich; dringende Bedarfe für Ganztags und Sport; Kitafäche westlich auf Privatgrund angestrebt (vorauss. Erbbau)
	GS MS	Königswieser Str. 7, Grundschule, NST: MS, HfK	19	N	NBP	2024 PAV 2027	Wg. Baugebiet Appenzeller Str. (Sprengel GS Walliser Str., Erstbezug 2023) Verlagerung MS Walliser Str. an Königswieser Str. erforderlich; GS Walliser kann mit Notlösungen bis 2027 geschoben werden; aber Bestand GS Königswieser Str. steht Bau im Weg, daher GS nicht schiebbar
	GYM	Fürstenrieder Str. 159a, Ludwigsgymnasium	7	GI	NBP	2025	dringende Sanierung Sporthalle und Schulschwimmbad (Denkmalschutz)
	GS	Triebstraße (Botanikum), Grundschule und Haus für Kinder	10	NST	NBP	2026	Verlagerung der Grundschule Geratr. an diesen Standort; G9-Bedarfe Gym München-Moosach und Bedarfe der Artur-Kutscher-Realschule dringend (beide Geratr.); B-Plan wird erst aufgestellt, Baugenehmigung nicht früher möglich; Wohnbau ab 2025, schulorganisatorische Lsg. erforderlich
GS	Limesstr. 38, Grundschule	22	E (N)	NBP	2026	Neubau Sporthalle, Schulschwimmbad mit Mensa und Ganztagsbedarf; Klassenzimmerversorgung gesichert	
FS	Allescherstr. 46, Förderschule und Haus für Kinder	19	N	NBP	2026	zahlreiche Abhängigkeiten, FS-Klassen bisher auch in der Königswieser Str., Stielersstr. und Boschetsrieder Str.	
GS	Kafkastr. 9, Grundschule und Haus für Kinder	16	N	NBP	2026	Baugebiet Siemensparkplatz/ Otto-Hahn-Ring; ab 2026 Bedarf für Schulversorgung in Höhe von 5 GS-Zügen	
GYM GS	Lerchenauer Feld, GS + GYM	24	NST	NBP	2026 2027	Fördermix und Zeitpunkte wurden 2020 verändert, daher nun 4 Züge Grundschule ausreichend; Umlegungsverfahren muss erfolgen, Inbetriebnahme nach akt. Stand 2026, Bedarf vorauss. ab 2025; ggf. Interimslsg. erforderlich; Überlagerung der Baugebiete mit Hochmuttinger Str./ Herbergr. wäre problematisch; Kita auf Grundstück, daher im städtebaulichen Vertrag eher am Ende festlegen bzw. integrierte Kitas früher (damit Schulstandort mit Kita 2026 kommen kann); Konnexitätskostensersatz für Gymnasium	
GS	Am Mitterfeld (5. BA Messestadt Riem), Grundschule und Haus für Kinder	15	NST	NBP	2027	Bedarf ab 2027; bisheriger Sprengel Grundschule Lehrer-Götz-Weg; durch parallel ab 2027 vorgesehene Baugebiet Heltauer Str. könnten Bedarfsspitzen entstehen	
GS	Kirschgelände, Grundschule und Haus für Kinder	23	NST	NBP	2027	Abdeckung bis 2027 über umliegende Schulen gewährleistet, keine Verzögerung des Wohnbaus (1. Bauraten 2025)	
MS GS	Situlistr. 87, Mittelschule, NST: Grundschule	12	E (N)	NBP	2027	zurückgestellt bis zur Klärung Denkmalschutzthematik	
RS GS	Bäckerstr. 58, Anne-Frank-RS und Grundschule	21	N	NBP	2028	GS Bäcker und GS Schererplatz zusammen 7 Züge Bedarf	
BS	Bogenhauser Kirchplatz 3, Berufsschule	13	E (N)	NBP	2028	Brandschutzmaßnahme im Baunterhalt erfolgt, Erweiterung später	
GS	Zschokkestr. / Westendstr. 216, Grundschule und Haus für Kinder	25	NST	NBP	2028	Erste Wohnungen ab 2027; schulorg. Lösungen bis 2028 (GS Schrobenhausener Str.)	
MS GS	Zielstattstr. 72+74, Grund- und Mittelschule und Haus für Kinder	19	N	NBP	2028	Ausweichquartier für GS soll neue GS Aidenbachstr., für MS der Standort Drygalski-Allee werden (nach Auszug des Thomas-Mann-Gymnasiums an den neuen Standort Gmunder Str.); Baugebiete Machlfinger Str. (Bedarf ab 2024), Gaißenhausener Str. und Campus Süd (letztere für Aidenbachstr.)	
GYM	Seeaustr. 1, Luitpold-Gymnasium	1	N	NBP	2029	Vom Bauzustand her begrenzt schiebbar, geplantes Ausweichquartier Pavillon Domagkstr. (ggf. Zwischbelegung Pav. möglich)	
RS	Forstenrieder Allee 256, Realschule und Haus für Kinder	19	NST	NBP	2029	Neuer Realschulstandort, der nach Inbetriebnahme zunächst als Ausweichquartier für die Staatliche Joseph-von-Fraunhofer RS (Engadiner Str.) für angestrebte GI dienen soll	
GS	Dreilingsweg (östlich), Grundschule	21	NST	NBP	/	ENTFÄLLT: Nach Aktualisierung der Wohnbauraten in 2020 statt Bedarfe für 4 GS-Züge nur noch 1 Zug. Bedarfsabdeckung durch Erweiterung der GS An der Schäferwiese geplant; durch Entfall einer GS am Dreilingsweg Potenzial im Planungsgebiet für weiterführenden Schulstandort	