

Kosteneinhaltung bei den in 2022 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen	Risikoreserve in Anspruch genommen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose) [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten [in %]		
1	Prinz-Eugen-Park Öffentliche Grünflächen im Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2016 und angrenzende Grünflächen	11.05.2021	14.500.000	12.750.000	12,1		
2	Paul-Heyse-Unterführung Konzept zur Aufwertung Auftrag zur Realisierung Anmeldung zum Mehrjahresinvestitionsprogramm 2018 - 2022	28.11.2017	6.300.000	5.100.000	19,0		
3	Fußgängerzone - Neugestaltung des Westbereiches vor der Frauenkirche mit Brunnenanlage - Erweiterung in der Löwengrube	08.05.2018 (AG verwaltungsintern)	6.245.000	5.965.000	4,5		X
4	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2133 der Landeshauptstadt München Theodor-Fischer-Straße (südlich), Pasinger Heuweg (östlich). - Schule und Haus für Kinder Theodor-Fischer-Straße - hier: Theodor-Fischer-Straße zwischen Pasinger Heuweg und Stieglstraße - erstmalige Herstellung, Aufweitung der Fahrbahn des Pasinger Heuweges zwischen Theodor-Fischer-Straße und Jennerstraße sowie östliche Gehbahn entlang des Pasinger Heuweges zwischen Theodor-Fischer-Straße und Auenbruggerstraße - Umbau	05.11.2019 (AG verwaltungsintern)	3.500.000	2.860.000	18,3		

Kosteneinhaltung bei den in 2022 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen	Risikoreserve in Anspruch genommen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose) [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten [in %]		
5	Sanierungsgebiet „Quartierszentrum Trudering“ Gestaltung und Umbau von Straßen Umbau Truderinger Straße zwischen Bajuwarenstraße und 60 m östlich des Schmuckerwegs	03.12.2019 (AG verwaltungsintern)	9.970.000	7.600.000	23,8	Coronabedingt wurde die BAUMA von April auf Oktober 2022 verschoben. Somit konnten die Arbeiten ohne Unterbrechung ausgeführt werden. Daraus resultierte eine Kostenersparnis.	
6	Neubau der Erschließungsstraßen und Fußgängerbereiche im Zuge des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 1954 Schwere-Reiter-Straße (südöstlich) Infanteriestraße (südwestlich) Sankt-Barbara-Kirche (nordwestlich) Verlängerung Heiße Straße inklusive Verkehrsfläche Verlängerung Heiße Straße - Kreativquartier an der Dachauer Straße / Schwere-Reiter-Straße Teilbereich Kreativfeld - hier: Teilausbau der Erschließungsstraßen – 1. Ausbaustufe	03.03.2020 (AG verwaltungsintern)	1.850.000	1.515.000	18,1		
7	Feuerwache 1 Generalsanierung in 3 Ausführungsabschnitten hier: Ausführungsabschnitt A Unterer Anger 7, 8+9	23.05.2019	24.805.000	24.805.000	0,0		X
8	Schullandheim Seeheim Sanierung und Umbau zur Wiederinbetriebnahme	05.02.2020	4.220.000	4.085.000	3,2		X

Kosteneinhaltung bei den in 2022 fertiggestellten Projekten

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen	Risikoreserve in Anspruch genommen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose) [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten [in %]		
9	Ersatzneubau Krematorium in Verbindung mit dem Umbau der denkmalgeschützten Aussegnungshalle St.-Martin-Straße 41	13.02.2020	22.770.000	22.700.000	0,3		X
10	Neuerrichtung einer Flüchtlingsunterkunft als Erweiterung einer bestehenden Gemeinschaftsunterkunft Tischlerstraße 30	29.04.2020	7.170.000	6.180.000	13,8		X
11 – 13	Schulbauoffensive 2013-2030 Sachstandsbericht zu den Schul- und Kita-Bauprogrammen 2. Schulbauprogramm „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung“	18.05.2022 (AG verwaltungsintern)	165.040.000	153.970.000	6,7		
14 – 18	Schulbauoffensive 2013–2030 Sachstandsbericht zu den Schul- und Kita-Bauprogrammen Bauprogramm 2014 und 2019	18.05.2022 (AG verwaltungsintern)	31.420.000	31.125.000	0,9		
SUMME der vom Stadtrat genehmigten Ausführungskosten			297.790.000 €	SUMME der Einsparungen	19.135.000 €		